

АО «РУСАЛ Красноярск»
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ В ПЕРИОДЫ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (НМУ)

29 января 2021 года в АО «РУСАЛ Красноярск» поступило Предупреждение Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) 1 режима. О чем внесена запись в оперативный журнал.

Период с 19.00 часов 30.01.2021 г. до 19.00 часов 01.02.2021 г.

После получения предупреждения службы предприятия примут меры по выполнению разработанных Мероприятий АО «РУСАЛ Красноярск» по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий, согласно Инструкции КрАЗ-И-2.4-02 «Режим работы (подразделений) предприятия в период неблагоприятных метеорологических условий», введенной в действие приказом № РК-20-0418 от 21.04.2020 г.

Согласно указанным срокам будут выполнены мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий для АО «РУСАЛ Красноярск».

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий для АО «РУСАЛ Красноярск»:

1	Плановую герметизацию электролизеров
2	Подачу раствора на газоочистные установки осуществлять в соответствии с технологической инструкцией
3	Работу ГОУ 1 и 2 ступени без отклонений от ТИ и ТР, исключение работ связанных с ремонтом рукавных фильтров и заменой фильтровальных рукавов
4	Объем удаляемых на очистку электролизных газов не менее 800 м ³ /ч в среднем от электролизера
5	Прекращение ППР, связанных с остановкой газоочистных установок
6	Работу ГОУ участка производства фтористых солей и пылегазоулавливающих устройств с коэффициентом полезного использования: I ст. 99,4 %; II ст. 99,3 %
7	Внеплановую проверку технического состояния рукавных фильтров, трубопроводов, мест раздачи глинозема
8	Разгрузку глинозема, фтористых солей при закрытых воротах в складах глинозема
9	Усиление контроля за герметичностью оборудования анодного производства
10	Обеспечение влажной уборки помещений (кроме корпусов электролиза)
11	Полив дорог на территории завода в период жаркой и сухой погоды
12	Прекращение работы и отключение: ГОУ ОСК ИЗА № 0973, АС-1 дробления электролита ИЗА № 220, АС-2 дробления электролита ИЗА № 221, АС-1 дробления угольной пены ИЗА № 315, АС-2 дробления угольной пены ИЗА № 316, АС-3 линия дробления угольной футеровки ИЗА № 320
13	Прекращение работы и отключение: АС-3 блока 3 ИЗА № 1014, ГОУ-3 Смеситель шихты ИЗА № 1017, С-3 Шаровая мельница блока 3 ИЗА № 1015, АС пневмоуборка РСО ИЗА № 111. Снижение нагрузки на 20 % : АС прокалочных печей, котлов утилизаторов № 1,2 ИЗА № 124, АС прокалочных печей, котлов утилизаторов № 3,4 ИЗА № 125
14	Окончание плавки и отключение печи переплава ИЗА № 66 ЛО-2

По завершению НМУ в соответствующие контролирующие органы будет направлена информация о выполнении, согласно постановлению Правительства Красноярского края от 06.11.2014 г. № 514-п.

Начальник ОЭ



Ж.С. Фокина