$V_{г.с}$ для источника 0013 = 1,539 $м^3/с$.

Номер источника выбросов	Участок	Источник выделения	Мероприятие	Наименование вещества, по которому достигнуто сокращение выброса	Выброс, г/с			Эффективность мероприятий, %
					До мероприятия	При реализации мероприятия	Снижение выброса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0009	№1	Реакторы осаждения (3 ед.); баки-сборники кислых растворов; колонны ректификации (5 ед.), реакторы разложения (6 ед.)	В работе одна ректификационная колонна, один реактор осаждения, три реактора разложения	HCL	0,196	0,0138	0,1822	-
				Cl_2	0,272	0,0030	0,2690	-
				Всего:	**0,468**	**0,0168**	**0,4512**	**33,8**
0013	№1	Реакторы осаждения (3 ед.)	Сокращено время работы передела осаждения (баковой аппаратуры – в работе 1 бак)	HCL	0,059	0,0005	0,0585	-
				Cl_2	0,083	0,0001	0,0829	-
				Всего:	**0,142**	**0,0006**	**0,1414**	**10,6**
Эффективность мероприятий по I режиму – $Э_1$= ((0,610-0,0174)/1,3367))*100=44,3 %					**0,610**	**0,0174**	**0,5926**	**44,3**

Временный генеральный директор Т.О. Павлюк

Исп. Черных Т.В.
223-75-02
t.v.tabakova@mail.ru